

## **4. INVESTICIJE NA PODROČJU KOMUNALNO CESTNEGA GOSPODARSTVA**

## 1. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

### A402 – Urejanje vodotokov

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva iz te postavke so bila porabljena kot sofinanciranje k programu urejanja raznih vodotokov v občini, katere vzdržuje VGP Drava Ptuj kot koncesionar Ministrstva za okolje in prostor. Dela so se odvijala na potoku Trobeljščica pri Rženovem mostu, na reki Mislinji pri Brdah in Tomaški vasi in na potoku Radušnica v Radušah.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0015.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Projekt regulacije hudournikov je namenjen varovanju kmetijskih zemljišč in druge javne ter zasebne infrastrukture. Izvajanje projekta je stalna naloga lokalne skupnosti.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt se glede na potrebe izvaja kot stalna naloga.

### A403 – Preplastitve na lokalnih cestah in ulicah

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

S sredstvi iz te proračunske postavke se izvajajo ukrepi preplastitev ulic in trgov po planu, ki se izdelava v skladu s plani Četrtnih in Vaških skupnosti.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0016.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Namen oz. cilj projekta je bilo izboljšanje prometne varnosti.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je stalna naloga za doseganje boljših pogojev življenja z izvedbo novih asfaltnih površin.

#### **A416 – Projekti**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektov za ceste in druge javne površine po planu za leto 2015.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0019.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Stalna naloga za pripravo tehnične dokumentacije za izvedbo projektov po sprejetem proračunu Mestne občine Slovenj Gradec.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Projekt je stalna naloga kot osnova za pridobivanje ostale potrebne upravno tehnične dokumentacije. Sredstva se zagotavljajo glede na število investicij na javnih površinah.

#### **A427 – Odmere**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V preteklem letu so se odmerjale novozgrajene oz. rekonstruirane ceste. Opravljene so bile tudi odmere drugih javnih površin in ureditve mej za potrebe izvajanja proračuna.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0022.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Stalna naloga, ki predstavlja geodetske meritve za pripravo projektov in geodetske izmere po izvedbi projektov.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

V letu 2014 smo glede na razpoložljiva sredstva opravili planirane meritve po izvedbi rekonstrukcij cest in drugih javnih površin.

#### **A428 – Odškodnine**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Poravnane so bile odškodnine za ceste in druge javne površine, ki so po izvedbi investicije prešle v last in uporabo Mestne občine Slovenj Gradec in se uporabljajo kot javno dobro.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0023.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Rešitev medsebojnih lastninskih odnosov v obojestransko korist.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Projekt je stalna naloga za reševanje medsebojnih lastniških odnosov v smislu določitve pravične odškodnine za zemljišča, ki so potrebna za izvajanje predmetnih projektov.

#### **A488 – Sanacija plazišč v Mestni občini Slovenj Gradec**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Sredstva so porabljeni za izdelavo projektov in nujnih sanacij na plazovih, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja. Sanirali so se plazovi na lokalni cesti Podgorje – Razbor, plaz na Gmajni, plaz na lokalni cesti Umek – Sv. Duh ter še nekaj plazov, ki ogrožajo prevoznost cest.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0053.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Stalna naloga za zagotavljanje minimalne varnosti pred plazovi.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

S sanacijo plazov smo dosegli zaščito določene javne infrastrukture, kakor tudi objektov v zasebni lasti.

#### **A518 – ČS Center – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V letu 2015 se je izvedla rekonstrukcija Sejmiške ceste in mostu čez Suhodolnico – izvedla se je rekonstrukcija vozišča v dolžini 450m ter obnovitvena dela na mostu čez Suhodolnico ter mostu čez Gmajnico. V območju od križišča s Šolsko ulico do mostu čez Suhodolnico so se preuredile površine za pešce. Uredila se je javna razsvetljava. Prav tako se je dokončala investicija ureditve pločnika od mosta čez Suhodolnico do mosta čez Gmajnico, ki se je začela v letu 2014.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0009.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti in povečanja števila parkirnih mest.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu ter razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A519 – ČS Polje – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Izvedla se je rekonstrukcija dovozne poti Lepa pot v dolžini cca. 300m ter ureditev odvodnjavanja ceste. Prav tako se je uredila javna razsvetljava.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0010.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A521 – ČS Štibuh – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so se delno porabila za izvedbo fekalne kanalizacije Rigelnik v skupni dolžini 315m. Prav tako se je delno sofinancirala rekonstrukcija Muratove ulice in Podgorske ceste od Suhodolnice do križišča na Podgorski cesti v dolžini ok. 170m. Uredila se je tudi fekalna in meteorna kanalizacija. Investicija bo dokončana v letu 2016.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0012.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A522 – ČS Stari trg – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Del sredstev je bil porabljen za ureditev varne poti iz naselja Gmajna, kjer je bilo potrebno izvesti tudi brv čez potok Gmajnica. Izvedla se je lesena brv z zaščitno ograjo in delom asfaltnega pločnika. Prav tako se je uredil del brežine potoka Gmajnica, ki se je obložil s kamnom.

Delno se je financirala tudi rekonstrukcija Sejmiške ceste in mostu čez Suhodolnico – izvedla se je rekonstrukcija vozišča v dolžini 450m ter obnovitvena dela na mostu čez Suhodolnico ter mostu čez Gmajnico. V območju od križišča s Šolsko ulico do mostu čez Suhodolnico so se preuredile površine za pešce. Uredila se je javna razsvetljava.

Prav tako se je delno sofinancirala rekonstrukcija Muratove ulice in Podgorske ceste od Suhodolnice do križišča na Podgorski cesti v dolžini ok. 170m. Uredila se je tudi fekalna in meteorna kanalizacija. Investicija bo dokončana v letu 2016.

Iz te postavke se je tudi financirala izgradnja fekalne kanalizacije v naselju Ozare v dolžini 370 metrov in povezava na obstoječo kanalizacijo preko črpališča

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0013.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu ter razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

**A523 – VS Stari trg – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Delno se je financirala ureditev varne poti iz naselja Gmajna, kjer je bilo potrebno izvesti tudi brv čez potok Gmajnica. Izvedla se je lesena brv z zaščitno ograjo in delom asfaltnega pločnika. Prav tako se je uredil del brežine potoka Gmajnica, ki se je obložil s kamnom.

Delno se je financirala tudi rekonstrukcija Sejmiške ceste in mostu čez Suhodolnico – izvedla se je rekonstrukcija vozišča v dolžini 450m ter obnovitvena dela na mostu čez Suhodolnico ter mostu čez Gmajnico. V območju od križišča s Šolsko ulico do mostu čez Suhodolnico so se preuredile površine za pešce. Uredila se je javna razsvetljava.

Iz te postavke se je tudi delno financirala izgradnja komunalne infrastrukture, in sicer vodovoda v dolžini 1800 metrov ter kanalizacije in optike v dolžini 2480 metrov. Izvedlo se je tudi asfaltiranje ceste v dolžini 200 metrov.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0014.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu ter razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A524 – VS Sele-Vrhe – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Izvedla se je druga faza ureditve ceste na Poštarski dom, vključno z meteorno kanalizacijo na treh odsekih v skupni dolžini 1.060 metrov. Cesta se je v tej dolžini tudi asfaltirala. Prav tako se je postavila varnostna ograja na izpostavljenih odsekih v dolžini 360 metrov. Del sredstev se je porabil tudi za vodenje investicije posodobitve križišča pri Anžiču.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0015.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

#### **A525 – VS Podgorje – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Del sredstev je bil porabljen za dokončanje gradbenih del na spodnjem ustroju ceste Umek – Sv. Duh z odvodnjavanjem meteornih voda v dolžini 900 metrov. Cesta je pripravljena za asfaltiranje, ki je načrtovano za leto 2016. Del sredstev se je porabil tudi za plačilo del, ki so bila opravljena v letu 2014, plačilo le teh pa je zapadlo v leto 2015.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0016.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.



#### **A526 – VS Šmiklavž – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste Graška gora – Dobrovski gozd (I. faza). Na omenjenem odseku ceste je bilo izvedenih 800 metrov gradbenih del, uredilo se je tudi odvodnjavanje in nasutje tampona. Odsek se bo asfaltiral v letu 2016.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0017.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A527 – VS Razbor – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Sredstva so bila porabljena za ureditev ceste Cesta Šola Razbor – Prevolnik (I. faza). Na omenjenem odseku ceste je bilo izvedenih 800 metrov gradbenih del, uredilo se je tudi odvodnjavanje in nasutje tampona. Odsek se bo asfaltiral v letu 2016.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0018.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A528 – VS Pameče – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Izvedena je bila rekonstrukcija lokalnih cest v naselju Pameče v skupni dolžini 410 metrov. Na odsekih, kjer je bilo potrebno, se je na novo uredilo odvodnjavanje cest. Hkrati je bil zamenjan del vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Prav tako se je izvedla kanalizacija Šentjedrt v dolžini ok. 500m.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0019.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A529 – VS Gradišče – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Izvedla so se gradbena dela na spodnjem ustroju ceste Prevorčič z odvodnjavanjem meteornih voda v dolžini 600 metrov. Cesta je pripravljena za asfaltiranje, ki je načrtovano za leto 2016.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0020.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **A530 – VS Šmartno – infrastruktura**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Del sredstev se je porabil za poplačilo obveznosti iz naslova obnove mrliške vežice Šmartno, ki so nastale v letu 2014.

Del sredstev na tej postavki se je porabilo za sofinanciranje izgradnje nove dovozne ceste s komunalno infrastrukturo do vrtca Šmartno v dolžini 100m.

Del sredstev na tej postavki se je porabilo tudi za izgradnjo kanalizacije Mala vas v dolžini 850 metrov in vodovoda v dolžini 385 metrov. Na kanalizacijsko omrežje je priključenih 13 stanovanjskih objektov.

Prav tako se je iz te postavke delno financirala izvedba kanalizacije Žabja vas v dolžini ok. 800m.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0021.

#### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta je priklop gospodinjstev na centralno čistilno napravo v Pamečah, izboljšanje prometne varnosti ter izboljšanje pogojev izvajanja pogrebne dejavnosti.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Dosežen je bil razvoj v smislu izboljšanja življenjskih pogojev.

#### **A531 – VS Turiška vas – infrastruktura**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Del sredstev se je porabil za poplačilo obveznosti iz naslova obnove mrliške vežice Šmartno, ki so nastale v letu 2014.

Del sredstev se je porabil za rekonstrukcijo ceste Turiška vas (od gasilskega doma do trgovine) – izvedla se je celotna rekonstrukcija (spodnji in zgornji ustroj) z novo asfaltno prevleko v dolžini 420 metrov.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0022.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti ter izboljšanje pogojev izvajanja pogrebne dejavnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu izboljšanja življenjskih pogojev.

#### **A532 – VS Legen – infrastruktura**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Del sredstev se je porabil za poplačilo obveznosti iz naslova obnove mrliške vežice Šmartno, ki so nastale v letu 2014. Del sredstev se je namenil tudi za ureditev ceste pri cerkvi sv. Jurija na Legnu.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili delno doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0023.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je izboljšanje prometne varnosti ter izboljšanje pogojev izvajanja pogrebne dejavnosti.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil razvoj v smislu boljših življenjskih pogojev.

#### **D404 – Investicijsko vzdrževanje JKP**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Program rekonstrukcij in adaptacij objektov, naprav in omrežja lokalnih gospodarskih javnih služb je podrobno naveden v poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0055.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Sredstva so namenjena za posodobitev obstoječe komunalne infrastrukture oz. zamenjavi le-te.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Z obnovo komunalne infrastrukture se doseže boljša in učinkovitejša izraba komunalne infrastrukture.

**D416 – Kanalizacija Slovenj Gradec**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Iz te postavke se vsako leto izvajajo dela na izgradnji kanalizacijskega sistema. V letu 2015 se je izvedlo cca. 800m kanalizacije v naselju Žabja vas (delno financirano iz postavke A530), cca. 830 m kanalizacije v naselju Mislinjska dobrava, kjer se je na centralno čistilno napravo priključilo 11 gospodinjstev, 2480 m kanalizacije na Gmajni, kjer se je na centralno čistilno napravo priključilo 33 gospodinjstev.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0060.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj projekta je priključitev čim večjega števila gospodinjstev in ostalih objektov na centralno čistilno napravo.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

V krajih, kjer smo priklopili hiše in ostale objekte na kanalizacijo, se nesporno poveča standard bivanja. Načrtovana dela za leto 2015 so v celoti izvedena.

**D423 – Vodovod Slovenj Gradec**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

V letu 2015 se je nadaljevalo z obnovo glavnega vodovodnega omrežja proti Suhemu dolu.

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0044.

***Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta***

Cilj je bil izboljšati dostavo pitne vode do končnih porabnikov kot tudi zmanjšati izgube, ki so se pojavljale na starih dotrajanih ceveh.

***Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2015 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta***

Dosežen je bil napredek v smislu zmanjšanja izgub vode.

#### **D427 – Lokalna geodetska služba**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne***

Planirana sredstva so bila porabljenjena za stroške lokalne geodetske službe v letu 2015 za vodenje katastra GJI (gospodarske javne infrastrukture).

***Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev***

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

Ni navezav na projekte.

## **2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA**

Poslovanje finančnega načrta komunalno cestnega gospodarstva neposredno vpliva na druge finančne načrte, in sicer v smislu, da dobra komunalna infrastruktura posledično zmanjšuje stroške na drugih finančnih načrtih.