

**43. DELOVANJE REFERATA ZA
GOSPODARJENJE Z OBČINSKIM
PREMOŽENJEM**

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

432A – Občinski prostorski načrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Na podlagi sprejetega Zakona o prostorskem načrtovanju in opravljenih delih na strokovnih podlagah, ki so potrebne za izdelavo občinskega prostorskega načrta, oktobra 2015 (v jesenskem času) načrtujemo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN (pridobljena so že prva mnenja na osnutek OPN). Trenutno potekajo usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora in MOP, Direktoratom za prostor, kjer se poskušamo v postopku za izdajo odločbe o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, dogovoriti, da nam ne bo potrebno izdelati celovite presoje vpliva na okolje, temveč bomo z nosilcema urejanja prostora uskladili in se dogovorili za drug ustrežnejši način tovrstne presoje, ki bo zajel izključno območji, kjer nosilca ocenjujeta, da bi lahko bil prisoten pomembnejši vpliv plana na okolje. V kolikor bomo pri tem uspešni, bomo precej poenostavili in skrajšali čas sprejetja občinskega prostorskega načrta.

V času javne razgrnitve bo tudi javnost imela možnost podati na dopolnjen osnutek svoje pripombe, ki jih bomo po zaključku javne razgrnitve proučili in župan bo zavzel stališče do njih. Po zavzetju stališč do pripomb in predlogov sledi izdelava predloga, ki ga bomo posredovali nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugega mnenja. Po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj sledi sprejem akta na občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec.

V tem času bomo poleg že izdelanih strokovnih podlag morali zagotoviti še pripravo dodatnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz smernic nosilcev urejanja prostora za načrtovanje prostorskih ureditev (npr. študije in podlage za usklajevanje z Agencijo RS za okolje in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor; izdelava strokovne podlage PIP-ov (prostorsko izvedbenih pogojev), strokovne podlage z vidika kvalitete, obdelanosti, vplivov na kmetijsko proizvodnjo in možnosti nadomeščanja izgubljenega resursa pri poseganju na najboljša kmetijska zemljišča, podlage za opredelitev nadomeščanja prednostnih habitatnih tipov itd.).

V zvezi z navedenimi strokovnimi podlagami je treba povedati, da imajo v pretežni večini podlago v predpisih. Določene strokovne podlage bi morala zagotoviti država, toda kot izhaja iz prakse, se vse prevečkrat to breme v zahtevah izdanih smernic preloži na občino, kar še dodatno otežuje in podaljšuje izdelavo in sprejem akta.

Za izdelavo OPN je bila sklenjena pogodba na osnovi javnega naročila. Dela na sprejemu OPN bodo potekala intenzivno, temu primerno pa bodo sledile tudi fakture za opravljena dela, zato predlagamo, da se neporabljen sredstva na tej postavki prenesejo v leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0072.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Priprava novih OPN je strokovno in postopkovno zahteven proces, ki zahteva resno in dolgotrajno interdisciplinarno delo. To je proces, ki zahteva svoj čas, precejšnja finančna sredstva ter veliko strokovnega dela in usklajevanja, vključevanja javnosti. Problem pri uresničitvi zastavljenih ciljev predstavlja tudi pogosto spreminjanje zakonov, ki veljajo na tem področju, kar ima za posledico ponovni zamik pri dosegu končnega cilja- to je sprejetju akta. V letu 2014 smo se soočali tudi z nadvse slabo odzivnostjo ministrstev.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta in financiranje projekta ter stanje projekta

Glede na zapletenost in obsežnost naloge in zakonodajo, ki velja za sprejem teh aktov, dela potekajo v skladu z letno opredelitvijo del in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ki so za to namenjena.

V tem letu smo uspeli izdelati:

- dokončati dela na osnutku občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec in na ta način zagotoviti gradivo, da bomo lahko pričeli s postopkom pridobitve prvih mnenj.

Glavnina sredstev, ki je bila predvidena za izdelavo nalog, zajetih v okviru te postavke, je realizirana. Neporabljenih je ostalo 10.734,70 EUR.

432S - Termalni center Slovenj Gradec

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Realizirana finančna sredstva so bila porabljena za izvedbo arhitekturne delavnice »Mislinjska Dobrava« v izvedbi študentov arhitekture Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane in študentov arhitekture Tehnične univerze iz Gradca (Technische Universität Graz).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na plan proračuna je bila naloga v celoti realizirana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0074.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Z izvedbo delavnice se je pridobilo idejne usmeritve za ureditev območja term v Mislinjski Dobravi. Cilji so bili doseženi.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Razen izvedbe delavnice se druge aktivnosti niso izvajale.

432X – Občinski podrobni prostorski načrt

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Za potrebe OPN Mestne občine Slovenj Gradec bo potrebno zagotoviti ustrezne strokovne podlage, ki so posledica usklajevanj

- pred izdelavo dopolnjenega osnutka bomo morali zagotoviti obvezno strokovno podlago PIP-ov (prostorsko izvedbenih pogojev)
- izdelati bo potrebno strokovne podlage, ki so posledica usklajevanj z nosilcem urejanja prostora Agencijo RS za okolje in Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dela na spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec so v zaključni fazi. Čakamo še samo na drugo mnenje ARSO-ta, temu bo sledila odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje. Sledi sprejem akta na občinskem svetu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Žal smo pri delu močno odvisni od hitrosti reševanja naših vlog na ministrstvih. Določena ministrstva so z deli močno zasedena, sama usklajevanja pa lahko potekajo tudi večkrat zapored preden se uspemo dokončno uskladiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-07-0023.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Dela na Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec so praktično končana. Občina je izpolnila največjo obvezo, uskladila se je z ministrstvi in v kratkem pričakujemo še pridobitev odločitve o sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje, ki je pogoj, da bomo lahko akt sprejeli na občinskem svetu MOSG.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

V letu 2014 smo pridobili dokončne smernice Ministrstva za kulturo in uspeli izdelati predlog odloka Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec. Predlog odloka smo tudi posredovali nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugega mnenja. Le ta so pogoj, da bomo lahko akt v letu 2015 sprejeli na občinskem svetu in uspešno zaključili dela na nalogi.

Temu bo sledil tudi dokončni obračun za izdelavo akta.

433D - Komunalna ureditev stanovanjske zazidave na Podgorski cesti (KNEZ)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V zazidavi se je asfaltiralo še preostali del ceste v dolžini 260,00 m. Prav tako se je v skladu z Urbanistično pogodbo investitorju povrnilo stroške izdelave lokacijskega načrta, stroške parcelacije in stroške izdelave idejnega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0076

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

V sklopu komunalne opreme stanovanjske zazidave Knez se je izvedel še del manjkajoče komunalne opreme in sicer asfalt. Namen je s komunalno ureditvijo opremiti celotno zazidavo. Predvidoma se bo ureditev nadaljevala v letu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

V letu 2014 se je načrtovana faza izvedla do konca. Zaključek je predviden v letu 2015.

4344 - Razne komunalne ureditve za zavezance plačila komunalnega prispevka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Z izdajo odločbe o plačilu komunalnega prispevka oziroma s plačilom komunalnega prispevka za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš nastane obveznost občine, da omogoči graditelju priključitev novogradnje na komunalno infrastrukturo, za katero je bil odmerjen komunalni prispevek.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na plačila komunalnega prispevka so bili doseženi vsi cilji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0065.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč je namenjeno komunalni ureditvi zemljišč, s ciljem oskrbe občanov s pitno vodo in možnostjo priključitve na komunalno infrastrukturo. Projekt se izvaja glede na potrebe občanov in je stalna naloga lokalne skupnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projekt se izvaja kot stalna naloga proračuna, financira se iz plačanega komunalnega prispevka.

4348 - Komunalna ureditev zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V sklopu te postavke se je izvedla tretja faza rekonstrukcije ceste v OC Sušilnica, kjer se je uredila kanalizacija, vodovod in meteorna kanalizacija. Asfaltiranje se je izvedlo v grobi izvedbi. Fina plast asfalta se bo izvedla v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Del III. faze investicija predvidene za leto 2014 se je zaključil v predvidenem obsegu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0067.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt rekonstrukcije ceste v zazidavi Sušilnica je bil predviden v treh fazah. Druga faza je bila zaključena v letu 2011, III. faza projekta se je delno zaključila v letu 2014. Fina plast asfalta se bo izvedla v letu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Rekonstrukcija ceste (tretja faza) v zazidavi Sušilnica se je izvedla v sklopu komunalnega opremljanja zemljišč namenjenih poslovno storitvenim dejavnostim. Projekt se bo nadaljeval v letu 2015.

434H - Nakupi zemljišč Ozare

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Planirana sredstva so bila predvidena za nakupe zemljišč za potrebe PC Ozare. Za potrebe PC Ozare še niso bila pridobljena vsa potrebna zemljišča. V letu 2014 se odkup zemljišč ni realiziral v celoti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljenega cilja nismo realizirali v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-08-0003.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj in namen projekta je pridobivanje zemljišč za potrebe PC Ozare, s tem pa tudi odprte možnosti za nova delovna mesta. Glede na dejstvo, da še niso bila odkupljena vsa potrebna zemljišča, predvidevamo, da bomo z nakupi nadaljevali tudi v letu 2015.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Za potrebe PC Ozare smo odkupili cca. 85% zemljišč, ostali nakupi zemljišč bodo realizirani v letu 2015.

434I - Ureditev vaškega jedra Gmajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva na tej postavki so se namenila za izvedbo oz. nadaljevanje rekonstrukcije vaškega jedra Gmajna, ki se je v letu 2014 izvajala z evropskimi sredstvi. Za izvedbo investicije smo realizirali vse potrebne aktivnosti za uspešno realizacijo investicije, kar bo imelo tudi vpliv na izboljšanje varnosti šolskih poti na tistem območju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-08-0025.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt ureditve vaškega jedra Gmajna se je nanašal na rekonstrukcijo ceste v dolžini ok. 250m, izgradnjo pločnika, ureditev kanalizacije, odvodnjavanja meteornih in zalednih vod ter kanalizacije za širokopasovno omrežje.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projekt se je zaključil.

434Y - Poslovna cona Ozare

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Planirana finančna sredstva so bila predvidena za dokončno plačilo projektne dokumentacija izdelovalcu za komunalno ureditev PC Ozare.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil realiziran.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-10-0023.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt komunalne ureditve PC Ozare je namenjen širitvi poslovne dejavnosti s ciljem zagotoviti nova delovna mesta.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Investicija je delno zaključena, v letu 2014 se razen plačila projektne dokumentacije, niso izvajale nobene aktivnosti.

435C – Izdelava OPPN OZARE - sofinanciranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MO Slovenj Gradec je v letu 2014 sprejela OPPN Ozare Sn8. Da bo možna gradnja objektov, je predhodno potrebno območje komunalno urediti. Občina bo morala v letu 2015 naročiti izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev in si pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo le te.

Poleg tega v letu 2015 načrtujemo sprejeti Občinski prostorski načrt individualna stanovanjska zazidava »Pod gradom« v Slovenj Gradcu in naročiti izdelavo projektne dokumentacije za komunalno ureditev za to območje. Načrtovana je izdelava še naslednjih OPPN: za Terme 1 del, Poslovno obrtna cona Pameče II, Sanacija degradiranega območja na področju Mestne občine Slovenj Gradec, Stanovanjska zazidava Sn 2 Podgorska cesta in Občinski podrobni prostorski načrt individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-11-0020.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Gradnja individualnih stanovanjskih hiš.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

V letu 2014 smo sprejeli OPPN Ozare Sn8 in pričeli z izdelavo Občinskega prostorskega načrta individualna stanovanjska zazidava »Pod gradom« v Slovenj Gradcu in Občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče. Pričakujemo, da bosta akta sprejeta do konca leta 2015.

435F – Izgradnja širokopasovnega omrežja v MOSG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Izvedene so bile vse potrebne aktivnosti za upravljanje zgrajenega omrežja. S širokopasovnim omrežjem so povezani vsi javni zavodi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-12-0011.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je povezava javnih zavodov in drugih uporabnikov s širokopasovnim omrežjem.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Glede na plan je projekt zaključen.

435G – Ureditev rekreacijske in turistične poti na Pohorju v območju nature 2000

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena za izvedbo aktivnosti projekta, ki ga je vodila RRA Koroška in ki predstavlja nove turistične produkte in programe na območju Natura 2000.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-13-0026.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicije je ureditev sprehajalnih poti na Pohorju.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projekt je bil realiziran.

435H - Ureditev vaškega jedra Gmajna

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Za ta projekt so se pridobila evropska finančna sredstva za sofinanciranje izvedbe ureditve vaškega jedra Gmajna, zato se je izvedla rekonstrukcija ceste v dolžini ok. 980m, izgradnja pločnika, kanalizacije, širokopasovnega omrežja, meteorne kanalizacije ter ureditev vaškega jedra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-08-0003.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Projekt ureditve vaškega jedra Gmajna se je nanašal na rekonstrukcijo ceste, izgradnjo pločnika ter komunalne infrastrukture s ciljem omogočiti občanom boljšo kulturo bivanja. Prav tako se je uredilo vaško jedro.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

435K – Komunalna ureditev Krnice 2.del

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V sklopu te postavke se je izdelala projektna dokumentacija PGD in PZI za komunalno opremo individualne zazidave Krnice 2. del. Projektna dokumentacije je bila izdelana v celoti. Prav tako se je pridobilo gradbeno dovoljenje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-14-0007

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je s komunalno infrastrukturo opremiti območje individualne zazidave Krnice 2.del in na ta način omogočiti, da bodo lahko lastniki zemljišč pričeli z gradnjo stanovanjskih hiš.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projektna dokumentacija je bila v celoti izdelana, tako da je bil načrtovan cilj za leto 2014 v celoti izpolnjen. V nadaljevanju se bo zgradila komunalna infrastruktura za zazidavo.

435L – Urejanje vrtov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

V preteklem letu se je na področju urejanja skupnostnih urbanih vrtov izvedlo vse predvidene projekte. Tako se je celostno uredila že četrta lokacija, ki se nahaja v naselju S8 (Skupnostni urbani vrt Katica), pričelo se je že urejati tudi lokacijo pri bivšem Zipo centru. Med stroške urejanja spadajo tudi sprotne vzdrževalna dela na vseh osmih lokacijah, kot npr. odvoz komposta, čiščenje bližnje okolice, zagotavljanje vode, kemični WC, itd.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-14-0008

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je ureditev lokacij skupnostnih urbanih vrtov, katerih delovanje je urejeno z odlokom in pravilnikom o urejanju vrtničarstva v Mestni občini Slovenj Gradec.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

435M – Arhitekturno urejanje mesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Prenova mestnega prostora z urejanjem območij t.i. sivih con je ključnega pomena za urbano revitalizacijo mesta. Preteklo leto se je uredilo kar nekaj takih površin (stara Komunala, Iršičeva, ploščad Meškova). Tudi v tem letu se bo nadaljevalo s faznim urejanjem mestnih območij, za katera se je že pridobilo idejne in izvedbene projekte (urejanje nabrežij rek, zelene površine - parki, ulice, trgi,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-14-0009

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Prenova mestnega prostora z urejanjem območij t.i. sivih con je ključnega pomena za urbano revitalizacijo mesta. Sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi idejnih zasnov in izdelavi projektov za ureditev le teh območij.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili doseženi.

435N – Investicije iz naslova odškodnin Koceroda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Del sredstev se je porabil za izgradnjo kanalizacijskega omrežja Sredme v skupni dolžini cca. 1620 m, kjer smo na centralno čistilno napravo priključili cca. 25 gospodinjstev. Del sredstev pa je bil porabljen za rekonstrukcijo ceste G I/4 – Metulov breg.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v celoti doseženi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-14-0010

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Cilj projekta je priključitev čim večjega števila gospodinjstev in ostalih objektov na centralno čistilno napravo ter izboljšanje prometne varnosti.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

V kraju, kjer smo priklopili hiše in ostale objekte na kanalizacijo, se nesporno poveča standard bivanja.

4370 - Razni projekti, odmere

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Za izdelavo raznih projektov in geodetskih odmer, ki niso predvidene v drugih nalogah (izdelava izvedbenih projektov v zvezi z nalogo 4344 "Razne komunalne ureditve" in geodetskih odmer pri prometu z zemljišči) vsako leto planiramo določena finančna sredstva za izvedbo omenjenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili realizirani glede na potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0069.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je izdelava projektov naročilo raznih geodetskih odmer za katere se pokaže potreba med letom, niso pa predvidena pri drugih naloga. Izvajanje projekta je stalna naloga.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projekt se izvaja po potrebi.

4380 - Nakupi zemljišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Za nakupe raznih stavbnih zemljišč, ki niso planirana pri drugih nalogah, vsako leto planiramo določena finančna sredstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2014 so bili realizirani glede na potrebe po nakupih zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NRP pod šifro projekta OB112-06-0070.

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen projekta je nakup raznih zemljišč, za katera predvidevamo, da bi jih potrebovali. Izvajanje projekta je stalna naloga.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Projekt se izvaja po potrebi.

4382 – Obnovitvena dela na pločnikih in kolesarskih stezah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi (aktivnosti) za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje izvedbe pločnika na Sejmiški ulici. Ker se investicija ni zaključila do konca leta 2014 in se bo nadaljevala v letu 2015, se sredstva v celoti prenesejo v proračun za leto 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji niso bili v celoti realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ta postavka je vključena v NPR pod šifro projekta OB112-06-0071

Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanje projekta

Namen investicij v pločnike je povečanje prometne zaradi varnosti udeležencev, projekt bo trajal več let.

Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanje načrta financiranja projekta ter stanje projekta

Doseženi niso bili vsi cilji, saj se projekt v letu 2014 ni realiziral do konca.

2. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Izvajanje programa finančnega načrta oddelka vpliva predvsem na področja Komunalno – cestno gospodarstvo, Stanovanjski poslovni fond, Pospješevanje in razvoj malega gospodarstva in na področje Družbenih dejavnosti. Izvajanje nalog na področju priprave občinskega prostorskega načrta in podrobnega občinskega prostorskega načrta vplivajo na vsa področja, ki so vezana na problematiko poselitve in racionalne izrabe prostora. Ocenjujemo, da je učinek delovanja na druga področja pozitiven, saj z izvajanjem nalog bistveno vplivamo na izvajanje nalog na omenjenih področjih.