

### **3. INVESTICIJE NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI**

## **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

### **A382 – Glasbena šola Slovenj Gradec**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Mestna občina Slovenj Gradec je za izgradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec, s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, prejela Sklep o priznani višini sredstev iz proračuna MIZŠ za sofinanciranje investicije v novogradnjo Glasbene šole Slovenj Gradec. Izgradnja bo sofinancirana v višini 983.907,00 za GOI dela, vendar največ 44,08 % izkazanih situacij in računov za investicijo (brez DDV). Do leta 2014 smo s strani MIZŠ prejeli skupno 117.000 EUR. V letu 2014, kljub predvidenemu sofinanciranju 140.000,00 EUR, ministrstvo vira ni zagotovilo. Po zadnjem obvestilu MIZŠ je v letu 2015 predvideno sofinanciranje le v višini 108.000 EUR. GOI dela na objektu so se pričela izvajati v oktobru 2014, dokončanje projekta pa je predvideno v letu 2015.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Investicija je v izvajanju.

### **Navezava na NRP.**

NRP OB112 – 06 – 0001.

### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta je izgradnja in oprema nove Glasbene šole.

### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Cilj ni bil dosežen, GOI dela so se pričela v mesecu oktobru 2014, zato se sredstva, predvidena na tej postavki, v celoti prenesejo v leto 2015. Projekt bo zaključen v poletju 2015.

### **A608 – Sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke z obrazložitvijo, kateri ukrepi za doseganje ciljev so bili izvršeni glede na načrtovane in kateri ne**

Projekt Sanacija vrtcev v Mestni občini Slovenj Gradec je vključeval investicijo v energetske sanacije in delno obnovo notranjosti enote Legen in Podgorje, energetske sanacije enote Maistrova, zamenjavo strešne kritine enote Maistrova ter rekonstrukcijo starega dela mansarde v tej enoti. Projekt je bil prijavljen na javni razpis Razvoj regij, kjer je bilo predvideno sofinanciranje v višini 607.489,45 EUR. Glede na to, da občina sredstev iz tega vira ni prejela, se je v tem letu realizirala le investicija v nujno potrebno zamenjavo strešne kritine, strešnih oken in obnovo starega dela mansarde. Sredstva na tej postavki so se tako znižala na realizirano vrednost investicije, dodatni lastni viri za dokončanje pa so bili planirani na postavki B 300 / A626 in preneseni na to postavko.

**Navezava na NRP**

NRP OB112 – 09 – 0003.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta obnova vrtca Maistrova.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**A616 – Energetska sanacija (OVE in URE) OŠ Podgorje****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt Energetska sanacija Osnovne šole Podgorje je bil prijavljen na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«. Projekt je bil dokončan v letu 2013. V letu 2014 so se iz prenesenih sredstev iz leta 2013 poravnale obveznosti, ki so nastale oz. bile naročene že v letu 2013.

**Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13- 0003

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta zaključek projekta ES OŠ Podgorje.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke

**A618 – Energetska učinkovitost v športni dvorani Slovenj Gradec****Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt je bil sofinanciran s strani Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov. S planiranimi sredstvi iz proračuna in sredstvi sofinanciranja (v višini 31.150,00€) je bila izvedena sanacija razsvetljave (zamenjava klasičnih visokotlačnih sijalk različnih tipov in moči, s svetilkami z LED tehnologijo), nabava premičnih košarkarskih košev, nabava toplotne črpalke za sanitarno vodo, preureditev semaforjev in dodatna ureditev kotlovnice v Športni dvorani Slovenj Gradec. Za pokritje obveznosti za izvedene investicije iz leta 2014 potrebujemo na tej nalogi še del sredstev, del sredstev pa prenašamo na nalogo B 400/3681 za posodobitev obstoječih košarkarskih košev. S temi sredstvi bomo tudi končali začeto investicijo iz leta 2014.

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

Navezava na B 400 / 3681, NRP OB112 – 13 - 006.

#### **Ocena uspeha pri doseganju ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

### **A619 – Streha Druge osnovne šole**

Sredstva so bila realizirana za dokončanje projektne dokumentacije za sanacijo strehe II. in III. faza.

#### **Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 – 007.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Cilj projekta je pridobitev PZI-ja za II. in III. fazo sanacije strehe.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke

### **A620 – Energetska sanacija OŠ Razbor**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt Energetska sanacija podružnična OŠ Razbor je bil prijavljen na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 01. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Realizirana je bila investicija v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo podstrešja, zamenjavo oken in vrat na ovoju stavbe.

#### **Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 – 0028.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

## **A621 – Energetska sanacija OŠ Šmiklavž**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Projekt Energetska sanacija podružnična OŠ Šmiklavž je bil prijavljen na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 01. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Realizirana je bila investicija v toplotno izolacijo fasade, toplotno izolacijo podstrešja, zamenjavo oken in vrat na ovoju stavbe.

### **Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 – 0029.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

## **A622 – Vrtec Šmartno**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Obstoječa enota Šmartno je v zelo slabem stanju. Vrtec je potreben temeljite obnove, tako energetske sanacije celotnega objekta kot adaptacije notranjih prostorov. Trenutno stanje v enoti dopušča oblikovanje 2 oddelkov drugega starostnega obdobja 4–6, en kombiniran oddelek in en manjši oddelek z nižanim normativom (14) otrok. Skupno je zagotovljenih v enoti (na podlagi izračunov po omenjenem pravilniku) le 1,97 m<sup>2</sup> igralnih površin na otroka (po pravilniku je potrebno zagotoviti 3 m<sup>2</sup> na otroka). Na podlagi potreb, ki se že nekaj let izkazujejo v enoti, je Osnovna šola Šmartno odstopila eno učilnico, v kateri je oblikovan en dodaten oddelek predšolskih otrok. Skupno so tako v enoti Šmartno 4 oddelki in en oddelek z nižanim normativom. Analiza stanja vpisa otrok v enoto Šmartno, izdelana v letu 2014, je pokazala potrebo po zagotovitvi najmanj

6-oddelčnega vrtca. Dolgoročno gostovanje v šoli ni mogoče. Na podlagi omenjenega dejstva in dejstva, da igralne površine obstoječega vrtca v Šmartnem ne ustrezajo pravilniku ter na podlagi analize stanja enote Maistrova, so bile izdelane različne variante investicije z izborom optimalne variante. Glede na merila, določena s 26. in 27. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je bila tako predlagana kot najugodnejša, oziroma optimalna varianta – kombinacija variante: obnova enote Maistrova (opis v sklopu proračunske postavke A608) in izgradnja novega 8-oddelčnega vrtca v Šmartnem.

V letu 2014 je bil izveden javni razpis za podelitev koncesije storitev za izvedbo projekta Vrtec Šmartno. Izbran je bil koncesionar: Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. Koncesija storitev predstavlja: rušitev obstoječega vrtca, gradnjo, vzdrževanje, zavarovanje, energetska upravljanje objekta Vrtca Šmartno in dajanje objekta v uporabo, skladno z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Šmartno.

V letu 2014 so bili na tej postavki vključeni stroški za pripravo projekta: izvedba projekta javno zasebnega partnerstva, idejna zasnova, cenitvena poročila, geodetski posnetek, IDZ opreme, izdelava projektne naloge in drugi pripravljalni stroški. Strošek je bil s strani izbranega izvajalca, na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe, povrnjen v proračun Mestne občine Slovenj Gradec. Na postavki so bili predvideni tudi stroški za I. fazo izgradnje dovozne ceste. Stroški za izgradnjo, nastali v letu 2014 so bili poravnani v letu 2015, zato so sredstva za ta namen prenesejo v leto 2015.

#### **Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 - 0041.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**

Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

#### **A623 – Kotlovnica OŠ Šmartno**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V letu 2014 se je z javno zasebnim partnerstvom izvedel projekt v posodobitev kotlovnice na šoli. Zasebni partner je Petrol Energetika, d. o. o. Stroški so bili za 2,19 % višji od načrtovanih.

#### **Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 - 0042.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**A623 – Dokumentacija za prijavo na energetske sanacije**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so bila predvidena sredstva za pripravo dokumentacij za energetske sanacije stavb s področja družbenih dejavnosti (gradbena fizika, razširjen energetski pregled objekta, IDZ ...). Stroški so bili za 62,64 % nižji od predvidenih.

**Navezava na NRP**

NRP OB112 – 13 – 0043.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Opis projekta, z opredelitvijo namena in ciljev projekta ter trajanja projekta**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.

**Dosežen razvoj/napredek na projektu v letu 2014 z vidika doseganja ciljev in izpolnjevanja načrta financiranja projekta ter stanja projekta**  
Opisano pri obrazložitvi proračunske postavke.